VALVONTAPÖYTÄKIRJA

Toteutusta verrataan työselostukseen ja muihin ohjeisiin. Työmaan valvojalta pyydetään mittaustulostiedot, mikäli ne on tehty keskitetysti.

TYÖKOHTEEN, URAKOITSIJOIDEN JA MÄRKÄTILATÖIDEN VALVOJAN TIEDOT

Uudisrakennus ☒ Korjauskohde ☐	Märkätilojen kokonaislukumäärä ja tyypit kohteessa 1, pesula	Valvonta-aika 20.1.2025
Työkohteen nimi Postiaukio T2		Rakennustyyppi Kerrostalo
Työkohteen osoite Kustinpolku 9	Postinumero 00620	Postitoimipaikka Helsinki
Pääurakoitsija XXX OY		Työnumero 2028912
Vastaava työnjohtaja XXX	Työmaan valvoja XXX	
Putkiurakoitsija (vesi ja viemäröinti)		
Lattiaurakoitsija (märkätilan lattian betonivalut tai levyrakenteet)		
Kosteusmittausyritys ja kosteusmittauksen suorittanut henkilö (päällystettävien alustojen suhteellisten kosteuksien mittaukset) XXX Kuivausteknikka OY		
Märkätilaurakoitsija (vedeneristys, laatoitus) XXX Yhtiöt OY		
Kalusteasennusurakoitsija (märkätilan kalusteasennukset)		
Märkätilatöiden valvoja ja sertifikaattinumero Vladislav Vastsenko C-XXXX-XX-XX	Märkätilatöiden valvojan sähköposti	

TARKASTETTU MÄRKÄTILA (Ilmoita yksiselitteisesti, mitä märkätilaa tai märkätiloja kaavakkeeseen täytetyt tiedot koskevat)

Porras / Huoneistonumero / Kerros jne. B, 1 kerros
Kylpyhuone / WC / Sauna / Kodinhoitohuone jne. Pesula

MÄRKÄTILAN RAKENTEET — **Onko kohteessa lattialämmitys?**

Alustamateriaali lattiassa Betoni	Alustamateriaali seinissä Betoni	Kyllä ☐ Ei ☒

MÄRKÄTILAN ILMANVAIHTO — **Onko ilmanvaihtuvuus riittävä?**

Painovoimainen ilmanvaihto ☐	Koneellinen poistoilmanvaihto ☒	Kynnysrako tms. ilmanvaihtoa varten ☐	Kyllä ☒ Ei ☐

KÄYTETTY PINTARAKENNEJÄRJESTELMÄ (Ilmoita tuotteiden kauppanimet) — **Onko työselostuksen mukainen?**

Tasoite Kiilto 80 oikaustasoite, Kiilto Maxirapid	Kyllä ☒ Ei ☐
Primeri/pohjuste Schönox KH pohjuste	Kyllä ☒ Ei ☐
Vedeneriste seinissä Schönox HA vedeneriste	Kyllä ☒ Ei ☐
Vedeneriste lattiassa Shönox HA vedeneriste	Kyllä ☒ Ei ☐
Sekoitussuhde 2-komponenttisilla tuotteilla ------	Kyllä ☐ Ei ☐
Kaivotyyppi, laipat, kiristysrengas ja korokerengas Vieser peruskaivo, Schönox lattiakaivolaippa	Kyllä ☒ Ei ☐
Vedeneristeen vahvikkeet Schönox vedeneristenauha 10 cm	Kyllä ☒ Ei ☐
Kiinnityslaasti Schönox Q8	Kyllä ☒ Ei ☐
Laatat 25x40 seinä, 10x10 lattia	Kyllä ☒ Ei ☐
Saumalaasti Schönox SF Design	Kyllä ☒ Ei ☐
Läpivientien tiivistysaineet/tuotteet	Kyllä ☐ Ei ☐
Elastiset saumat Schönox ES silikoni	Kyllä ☒ Ei ☐

Ovatko käytetyt tuotteet Tuotesertifikaatin mukaisesti yhteensopivaa tuoteperhettä? Kyllä ☒ Ei ☐	Ovatko työselostuksessa mainitut tuotteet Tuotesertifikaatin mukaisesti yhteensopivaa tuoteperhettä? Kyllä ☒ Ei ☐	Onko Tuotesertifikaatin viimeinen voimassaolopäivä varmistettu luotettavasta lähteestä (esim. Sertifikaattihaku.fi-palvelusta)? Kyllä ☒ Ei ☐

TUOTTEIDEN SÄILYTYS JA KÄYTTÖ

Onko vedeneristäjällä käytössä työohje?	Onko käytettävät tuotteet säilytetty asianmukaisesti?	Onko tuotepakkauksiin merkitty viimeinen käyttöpäivä?
Kyllä ☒ Ei ☐	Kyllä ☒ Ei ☐	Kyllä ☒ Ei ☐
Onko jokin tuotteista vanhentunut tai muuten pilalla? Mikä? Kyllä ☐ Ei ☒		

ALUSTA

	mitattu	edellytetty	
Alustan kosteus:	77 %RH	85 %RH	Mittauspäivämäärä 15.1.2025
Alustan lämpötila:	°C	°C	Alustan ikä mittaushetkellä:
Sisäilman kosteus:	%RH	%RH	
Sisäilman lämpötila:	20 °C	20 °C	Voidaanko alusta pinnoittaa? Kyllä ☒ Ei ☐
Lattian kaltevuus: 1:100 Lattian kaltevuus lattiakaivon läheisyydessä: 1:80	mitattu		

Alustan jäykkyys, arvio	Alustan pinnan lujuus, arvio	Alustan tasaisuus, arvio	Alustan puhtaus, arvio
HUONO	HUONO	HUONO	HUONO
1 ☐	**1**☐	**1**☐	**1**☐
2 ☐	**2**☐	**2**☐	**2**☐
3 ☐	**3**☐	**3**☐	**3**☐
4 ☒	**4**☒	**4**☒	**4**☒
HYVÄ	HYVÄ	HYVÄ	HYVÄ

TYÖSKENTELY JA TOTEUTUS

Työvälineiden ohjeidenmukaisuus: kylla
Kaivoliitoksen tekotapa: Kaivolaippa, vahvikenauha
Lattian ja seinän vedeneristeen limityksen tekotapa: vahvikenauha
Kynnyksen kohdan vedeneristyksen tekotapa: vahvikenauha
Putkiläpivientien toteutustapa: vahvikenauha
Muiden läpivientien ja kiinnikkeiden (WC-istuin, vesijohdot, kalusteet) tiivistystapa:
Valmiin vedeneristystyön suojaustapa: Kenno rakennuslevy
Työympäristön siisteys, arvio HUONO **1** ☐ **2** ☐ **3** ☐ **4** ☒ HYVÄ

LÄPIVIENNIT, MÄRKÄTILASTA POISJOHTAVIEN OVIEN KYNNYKSET JA LAATOITUKSEN ELASTISET SAUMAT

	pienin mitattu arvo	
Lattian läpivientien reunan etäisyys valmiista seinäpinnasta:	120	mm
Lattian läpivientien vedeneristeen nosto valmiista lattiapinnasta:	25	mm
Kynnyksen vedeneristeen nosto valmiista lattiapinnasta:	15	mm
Laatoituksen elastisten saumojen väli:	suurin mitattu arvo	m

NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄN VEDENERISTEEN TARKASTUS

Vedeneristeen menekki		Mitattu		Edellytetty	
30 kg	lattia	1,5	kg/m^2	1,1	kg/m^2
30 kg	seinä	1,5	kg/m^2	1,1	kg/m^2
Kuivakalvon paksuus		Mitattu		Edellytetty	
	lattia	0,7	mm	0,4	mm
	seinä	0,5	mm	0,4	mm

VEDENERISTYSTARKASTUKSEN TULOS

Hyväksytty ☒ Hylätty ☐	PVM 20.1.2025

MUUT KOMMENTIT JA MAHDOLLISET PUUTTEET

Suihku alue puutuu, lattian kaltevuus lattiakaivon läheisyydessä 1:50 poikettu suunnitelman mukaan.

MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTÄJÄN NIMI JA SERTIFIKAATTINUMERO

XXX C-XXXX-XX-XX

PAIKKA JA AIKA	**MÄRKÄTILATÖIDEN VALVOJAN ALLEKIRJOITUS**
Kustinpolku 9, Helsinki. 20.1.2025	Vlad Vastsenko

2028912 Postiaukio T2
Kustinpolku 9, 00620 Helsinki

Pesula

Pintojen alustava tarkastus ennen vedeneristystä.

Pinnan kosteuden mittaus.











Alustan kosteus: keskiarvo 77 %RH

Lattian kaltevuuden tarkistaminen.

Suihku alue puutuu, lattian kaltevuus lattiakaivon läheisyydessä 1:50 poikettu suunnitelman mukaan.







Lattian kaltevuus: 1:100

Tutkija
Vlad Vastsenko
0402211758